

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本建设支出—六安市中医院基本建设项目						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076008-六安市中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	13478.16	13478.16	12607.86	10	93.54%	9.35
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	13478.16	13478.16	12607.86	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成1、六安市中医院综合楼建设项目完成价款结算审计工作，施工总承包及消防工程根据合同约定支付工程款；2、六安市中医院医疗综合楼建设项目AB区主体结构完成封顶、C区土方开挖完成及边坡支护完成、水电安装配套等施工；3、大别山道地药材制剂研发综合楼项目，完成设计单位的选聘工作，以推进项目进展；4、六安市中医院中药制剂中心项目，完成设计单位选聘工作，以推进项目进展。本项目建设对于六安市中医院医疗服务质量提高、环境的			1、2022年度已完成六安市中医院综合楼建设项目竣工价款结算审计工作；2、六安市中医院医疗综合楼建设项目已于2022年8月份主体结构封顶；3、已经完成六安市中医院中药制剂中心项目设计单位选聘工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目土建施工完成面积	≥80000平方米	91200	7	7	
			六安市中医院综合楼建设项目施工总承包及消防工程款支付	≤1278万元	450	7	7	综合楼建设项目尾款资金施工单位申报延迟
			六安市中医院中药制剂中心项目设计服务采购中标金额	≤106万元	227	3	1	设计单位通过公开招标，中标价为227万
			大别山道地药材制剂研发综合楼项目设计服务采购中标金额	≤93万元	0	3	1	本项目已由其他单位实施
		质量指标	建筑工程施工质量验收统一标准	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤13478.16万元	12607.86	10	10	六安市中医院医疗综合楼建设项目施工进度加快
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共医疗服务水平	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善院区环境	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建成后设计使用年限	≥50年	50	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥95%	94.42	5	4.97	患者满意度目标值设定较高，完成困难
职工满意度			≥95%	82.1	5	2	职工满意度目标值设定较高，完成困难	
总分						100	92.32	